

**Informacja dotycząca**  
**bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)**  
**„Przebudowa ulic Wleklińskiego i Pl. Powstańców**  
**w Trzemesznie (dz. nr ew. 42, 18 obręb geod. nr 4 Trzemeszno)”**

**1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów:**

- rozebranie istniejącej nawierzchni i krawężników
- koryto pod projektowaną konstrukcję jezdni
- ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych na ławie z betonu C12/15
- warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm
- podbudowa z betonu C16/20 grub. 20 cm
- chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- jezdnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- zjazdy z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- regulacja wysokościowa studzienek urządzeń podziemnych
- rozebranie istniejących oraz montaż nowych studzienek ściekowych wraz z wpustem typu ciężkiego D400 wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej

**2. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót**

- praca sprzętu ciężkiego – koparka, ładowarka, zagęszczarka
- odbywający się ruch pojazdów samochodowych budowy
- odbywający się ruch pojazdów osób postronnych (mieszkańców)

Miejsce robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181) i z opracowanym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas przebudowy.

Sprzęt do robót wyposażony w pulsujące światła i sygnały ostrzegawcze.

Osoby zatrudnione na budowie wyposażone w środki ochrony indywidualnej, szczególnie w kamizelki o barwie jaskrawej.

### **3. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji budowy.**

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót
- przeszkolenie pracowników na stanowisku pracy i zapoznaniu o występujących zagrożeniach
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

### **4. Zaplecze budowy**

Zaplecze budowy wyposażyc w urządzenia i pomieszczenia zapewniające właściwe warunki pracownikom zatrudnionym na budowie.

Z uwagi na krótki okres realizacji budowy zaplecze winno być zorganizowane z przewoźnych kontenerów oraz przewoźnych kabin ustępowych.

### **5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia.**

Nie występują tu szczególnie niebezpieczne roboty takie jak: roboty na wysokości, roboty w głębokich wykopach, itp.

### **6. Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).**

Plan bioz powinien zawierać:

#### a) zagospodarowanie terenu budowy:

- miejsca postojowe na terenie budowy
- strefy niebezpieczne
- składowiska materiałów
- lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych

#### b) ochrona przeciwpożarowa

#### c) nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia