

**Informacja dotycząca
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)**

**„Modernizacja drogi Wymysłowo – granica gminy od końca asfaltu w stronę Lubochni
dz. 365/1, 447/1, 472, 483 (jedn. ewid. Trzemeszno – gmina 300309_5; obręb ewid.
Wymysłowo 0030)”**

1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11S)
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11W)
- warstwa wyrównawcza (na istniejącej podbudowie) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grub. śred. 15 cm (kruszywo o min. parametrach: nasiąkliwość WA24-2, mrozoodporność F2, odporność na rozdrabnianie LA <=25)
- wykonanie poboczy ziemnych oraz umocnienie ich kruszywem łamanym grub. 15 cm na szerokości 0,75 m (kruszywo o min. parametrach: nasiąkliwość WA24-2, mrozoodporność F2, odporność na rozdrabnianie LA <=25)
- wykonanie zjazdów

2. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót

- praca sprzętu ciężkiego – koparka, ładowarka, zagęszczarka, walce drogowe, rozkładarka mas bitumicznych
- odbywający się ruch pojazdów samochodowych budowy
- odbywający się ruch pojazdów osób postronnych (mieszkańców)

Miejsce robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181) i z opracowanym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas przebudowy.

Sprzęt do robót wyposażony w pulsujące światła i sygnały ostrzegawcze.

Osoby zatrudnione na budowie wyposażone w środki ochrony indywidualnej, szczególnie w kamizelki o barwie jaskrawej.

3. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji budowy.

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót
- przeszkolenie pracowników na stanowisku pracy i zapoznaniu o występujących zagrożeniach
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

4. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy wyposażyc w urządzenia i pomieszczenia zapewniające właściwe warunki pracownikom zatrudnionym na budowie.

Z uwagi na krótki okres realizacji budowy zaplecze winno być zorganizowane z przewoźnych kontenerów oraz przewoźnych kabin ustępowych.

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia.

Nie występują tu szczególnie niebezpieczne roboty takie jak: roboty na wysokości, roboty w głębokich wykopach, itp. Roboty prowadzić zgodnie z zasadami BHP.

6. Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:

a) zagospodarowanie terenu budowy:

- miejsca postojowe na terenie budowy
- strefy niebezpieczne
- składowiska materiałów
- lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych

b) ochrona przeciwpożarowa

c) nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia